

CM-Messprotokoll – Estriche beheizt / unbeheizt



BAUVORHABEN: _____

Baustellenadresse			
Messung ausführende Firma		Auftraggeber/ Bauträger	
Raum/Bereich		Telefon	
zu belegende Fläche in m²		Geschoss	
Datum		Uhrzeit	

Estrichart	<input type="radio"/> Zementestrich (ZE)	<input type="radio"/> Calciumsulfatestrich (CA)	<input type="radio"/> Sonstige:
Beheizung	<input type="radio"/> unbeheizt	<input type="radio"/> beheizt	
Fußbodenheizung	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Aufheizprotokoll vorhanden	<input type="radio"/> ja		<input type="radio"/> nein

Probe-Entnahmestelle		
Einwaage in g		
Anzahl Stahlkugeln		
Anzahl Ampullen		
Schüttelzeit/Messzeit		
CM-Messwert	CM-%	
Zulässiger Grenzwert	CM-%	
Ergebnis	<input type="radio"/> belegreif <input type="radio"/> nicht belegreif	

Messung	Ort	Einwaage in g	Messdauer in Min.	Druck in bar	Feuchte in CM%
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Übliche Grenzwerte (Richtwerte)

Estrichart	unbeheizt	beheizt
Zementestrich (ZE)	≤ 2,0 CM-%	≤ 1,8 CM-%
Calciumsulfatestrich (CA)	≤ 0,5 CM-%	≤ 0,3 CM-%

Bemerkungen/Besonderheiten

Ort, Datum _____

Prüfer _____

Bauleitung (Auftraggeber) _____